

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 逸夫南楼新建机房用电接入项目

第1页 共1页

一、工程概况：

- 1、项目名称：逸夫南楼新建机房用电接入项目
- 2、项目建设单位：成都中医药大学
- 3、地址：成都中医药大学温江校区

二、编制范围：

- 1、具体内容详见工程量清单。

三、编制依据：

- 1、中华人民共和国建筑法；
- 2、中华人民共和国民法典；
- 3、中华人民共和国招标投标法；
4. 国家相关法律、法规及现行技术规范、标准图集；
5. 本工程量清单须依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《四川省建设工程清单计价定额》（2020）和配套文件进行编制；
6. 人工费按按川建价年发（2022）14号文四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复的规定计取；
7. 材料价格《成都市工程造价信息》2022年第11期公布材料信息价计取，该信息中没有价格的材料参照市场价格进行编制；
8. 安全文明施工费、规费及税金按照《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020）附录计取；
9. 四川省住房和城乡建设厅关于重新调整《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发[2019]181号文）；
10. 建筑工程有关的规范、标准、技术资料；
11. 其他相关配套文件及资料；
12. 本工程暂列金额按分部分项直接费的5%计取。
- 13、税金：税率按9%计取；
- 14、附加税：税率按市区内0.313%计取；

四、编制结果：

- 15、本工程招标控制价为137726.98元（其中：安全文明施工费929.83元，规费555.63元，暂列金5973.22元）。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：逸夫南楼新建机房用电接入项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
1	030408001334	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1kV 3.规格：4*50+1*25mm ² 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：沿桥架、穿管敷设综合考虑 6.电压等级（kV）：≤1KV 7.含电缆防护、明敷过墙做保护管、电缆防护、支架制作安装、各类封堵 8.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m	380				
2	030408006379	电力电缆头 户内热缩式五芯 终端头≤1kV 截面≤50mm ²	1.名称：电力电缆头 2.型号：户内热缩式 3.规格：五芯 截面≤50mm ² 4.材质、类型：铜芯 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	个	4				
3	030404017244	成套配电箱	1.名称：成套配电箱 2.型号规格：详设计 3.安装方式：挂墙暗装 4.含本体安装及调试、设备间连线、基础型钢（支架）制安、开孔（含其他专业预留位置配合开孔费用）、盘柜配线	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：逸夫南楼新建机房用电接入项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
4	030414002380	送配电装置系统	整理、焊（压）接线端子、补刷（喷）油漆，门锁、标志牌、接地等配电箱（柜）安装的全部工作内容 5. 包含配电箱（柜）系统图中安装在箱（柜）内的所有内容（消防电源模块及电气火灾监控探测器除外） 6. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	系统	2				
5	030402002386	控制开关 150A	1. 名称 控制开关 150A(自动空气开关) 2. 型号 DZ10-100/2 3. 额定电流 100A 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2				
6	030402008382	电流互感器BH-0.66 200/5 0.55	1. 名称 电流互感器 2. 型号 BH-0.66 200/5 0.55 3. 规格 详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2				
7	030402008383	多功能电流表 200/5 AC220V	1. 名称 多功能电流表 200/5 AC220V 2. 型号 200/5 AC220V	台	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：逸夫南楼新建机房用电接入项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格 详设计 4. 其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求						
8	自编384	铜母排 TMY-100*10	1. 名称 铜母排 TMY-100*10	kg	23.5				
9	自编385	铜母排 TMY-15*3	1. 名称 铜母排 TMY-15*3	kg	2				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称：逸夫南楼新建机房用电接入项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		其他措施项目							
1	031302007001	高层施工增加费		项					
		小计							
		专业措施项目							
2	031301001001	吊装加固		项					
3	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位		项					
4	031301003001	平台铺设、拆除		项					
5	031301004001	顶升、提升装置		项					
6	031301005001	大型设备专用机具		项					
7	031301006001	焊接工艺评定		项					
8	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除		项					
9	031301008001	防护棚制作安装拆除		项					
10	031301009001	特殊地区施工增加		项					
11	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项					
12	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项					
13	031301012001	工程系统检测、检验		项					
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 逸夫南楼新建机房用电接入项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
14	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项					
15	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项					
16	031301015001	管道安拆后的充气保护		项					
17	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项					
18	031301017001	脚手架搭拆		项					
19	031301018001	其他措施		项					
		小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单计价表

工程名称：逸夫南楼新建机房用电接入项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	1.1				
	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	2.5				
	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	3.9				
	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	6.4				
2	031302002001	夜间施工增加费						
	①	夜间施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.48				
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
	①	二次搬运费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.23				
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
	①	冬雨季施工	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.36				
6	031302006001	已完工程及设备保护费						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-

总价措施项目清单计价表

工程名称：逸夫南楼新建机房用电接入项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
7	031302008001	工程定位复测费						
	①	工程定位复测	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)	0.09				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：逸夫南楼新建机房用电接入项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结 算 金 额（元）	备 注
1	暂列金额	5973.22		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		5973.22		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：逸夫南楼新建机房用电接入项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	5973.22	
合 计			5973.22	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：逸夫南楼新建机房用电接入项目\单项工程1【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费			
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 逸夫南楼新建机房用电接入项目\单项工程1【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	低烟无卤阻燃电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4*50+1*25mm ²	m	383.8		222.171			
2	成套配电箱	台	2		2236.00			
3	多功能电流表 200/5 AC220V	台	2		551.00			
4	电流互感器BH-0.66 200/5 0.55	台	2		25.00			
5	控制开关 150A	台	2		228.85			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。